



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA



GRAD OPATIJA  
GRADONAČELNIK



KLASA: 400-08/19-01/11  
URBROJ: 2156/01-03/01-21-8  
Opatija, 01. srpnja 2021.

Gradsko vijeće  
- O V D J E -

Poštovana predsjednice,

U nastavku dostavljam Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za 2020.godinu sa obrazloženjem. Izvještaj je potrebno uvrstiti na dnevni red sljedeće sjednice Gradskog vijeća.

GRADONAČELNIK  
Fernando Kirigin, mag.oec.

**O B R A Z L O Ž E N J E**  
**Izveštaja o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Opatije za 2020. godinu**

Uz Godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja i izvještaj o izvršenju Plan razvojnih programa za proteklu godinu. Sukladno Zakonu o proračunu **Plan razvojnih programa zaseban je dokument koji se donosi za trogodišnje razdoblje, a koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja JLS povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.**

Planom razvojnih programa predviđeni su kapitalni projekti i aktivnosti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru Programa izgradnje komunalne infrastrukture, Programa gradnje vodnih građevina, Programa kapitalnih ulaganja u imovinu, Programa utroška spomeničke rente, Programa razvojnih projekata grada, Programa prostorno-planske dokumentacije i arhitektonsko urbanističkih rješenja, Programa energetske učinkovitosti, Programa korištenja fondova EU i drugih fondova, Programa otplate kredita, te Programa poticanja poduzetništva.

Tako je za 2020. godinu planirana vrijednost razvojnih programa iznosila 40.317.211 kuna, a realizirana vrijednost 22.272.271 kuna.

PROGRAM	CILJEVI PROGRAMA	POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	STRATEŠKI CILJ/PRIORITET / MJERA	FINANCIJSKA SREDSTVA		
				PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	Indeks
<b>UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNI POLITIČKI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>				<b>570.000</b>	<b>393.153</b>	<b>69</b>
<i>Razvojni projekti Grada</i>	Državnom izmjerom uskladiti zemljišne knjige	Provedba državne izmjere za naselja Opatija, Pabri i Volosko	III / 7 / A	570.000	393.153	69
<p>Program obuhvaća praćenje i financiranje poslova nove katastarske izmjere započete 2007. godine i poslova javnog izlaganja nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga a koje su Državna geodetska uprava i Ministarstvo pravosuđa pokrenuli 2011. Sredstva su utrošena na sufinanciranje izdataka za provedbu izmjere temeljem ugovora s Ministarstvom pravosuđa i državnom geodetskom upravom. Sredstva obuhvaćaju troškove ovlaštenih geodeta u funkciji određivanje imovine Grada. Završeno je izlaganje k.o. Opatija a nova zemljišna knjiga je temeljem odluke Ministarstva pravosuđa, odnosno Općinskog suda u Rijeci objavljena početkom studenog 2019. godine.</p> <p>2019. godine započelo je izlaganje katastarskih podataka i obnove zemljišne knjige za k.o. Pabri. Predmetni postupak je u završnoj fazi – fazi rješavanja prigovora na izložene katastarske podatke te se, u ovoj godini, očekuje zatvaranje stare i otvaranje obnovljene zemljišne knjige.</p> <p>2020. godine započelo je izlaganje katastarskih podataka i obnove zemljišne knjige za k.o. Volosko i time će završiti postupak nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga za područje Grada Opatije.</p>						
<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>				<b>10.403.000</b>	<b>9.532.060</b>	<b>92</b>

<b>Program otplate kredita</b>	Pravovremeno osigurati sredstva za podmirenje kreditnih obveza za financiranje kapitalnih investicija	Pravovremeno podmiriti u cijelosti dospjele obveze po danim jamstvima i kreditnom zaduženju, smanjiti obveze po osnovi kamata refinanciranje m postojećih kredita povoljnijim kamatnim stopama	III / 7 / A; B	6.165.500	6.104.298	99
--------------------------------	---	--	----------------	-----------	-----------	----

**Program otplate** sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- Izgradnja Kulturno-turističkog centra (Doma umjetnosti) – zaduženje Grada Opatija,
- Vodoopskrba i kanalizacija – kapitalna pomoć za otplatu kredita (izgradnja visoke zone Buzdonka) po danom jamstvu,
- otplata kredita - Izgradnja sportske dvorane „M.Cvetković“ – kapitalna pomoć po danoj suglasnosti za zaduženje.

Izračun potrebnih sredstava za realizaciju programa temelji se na otplatnim planovima banaka kreditora:

a) Vežano zaduženje za izgradnju centra Gervais ističemo da se obveza odnosi na kredit Zagrebačke banke d.d. na iznos od 37.322.283,55 Kn što uvećano za kamate iznosi ukupno 41.211.160 kn kojim je u 2018. otplaćen u cijelosti preostali dio kredita Erste banke d.d. (46.000.000,00 Kn). Sredstva su planirana na osnovi otplatnog plana i to glavnice i kamata po kojemu je preostalo otplatiti ukupno do kraja otplate (2030.g.) iznos od 38.926.478 Kn. U 2020. g., na zahtjev Grada, odobren je moratorij na otplatu 2 rate glavnice (dospijeće 31.03. i 30.06.) čime je rok otplate produljen za 6 mjeseci, a svi ostali uvjeti ostali su neizmijenjeni. U proračunskoj godini otplaćena su 2 rate glavnice kredita i 4 rate kamata u ukupnom iznosu od 1.792.831 Kn što čini 97,17% plana. Na dan 31.12.2020. g. ukupni dug iznosi 33.910.001 Kn (glavnica 31.214.998 Kn, kamata 2.695.003 Kn).

b) Kapitalna pomoć KD Liburnijske vode d.o.o. temelji se na jamstvu Grada za izgradnju vodoopskrbe – visoke zone Buzdonka, temelji se na otplatnom planu banke-kreditora u kunsnoj protuvrijednosti na dan uplate. Kapitalna pomoć se isplaćuje na račun KD Liburnijske vode po zahtjevu. Obveza po ovom kreditu/jamstvu ističe 2021.godine te je u 2021. preostalo uplatiti 3.776.569 Kn što ujedno čini i ostatak duga na dan 31.12.2020.g. U 2020.g. HBOR je Liburnijskim vodama odobrila otplatu mjesečno od 01.07.2020.g. u 1/12 za anuitet koji je dospijevao na naplatu 30.06.2020.godine. Do 31.12.2020.g. otplaćeno je 6/12 rata anuiteta koji je dospijevao 30.06. i 1 anuitet s dospijećem 31.12.2020.g. u ukupnom iznosu od 2.311.437 Kn što čini 99,61% plana.

c) Kao i proteklih godina gradskoj tvrtki Opatija 21 d.o.o. osiguravaju se sredstva kapitalne pomoći za obveze po osnovi otplate glavnice kredita za izgradnju SD „Marino Cvetković“ budući ista još uvijek ne može kreditne obveze u cijelosti podmiriti vlastitim prihodima. Time se osigurava likvidnost tvrtke, a uplatama se ujedno povećava vrijednost temeljnog kapitala u korist Grada. Iznos je planiran na osnovi financijskog plana i plana novčanog tijeka tvrtke za 2020.godinu. U 2020.g. isplaćeno je ukupno 2.000.000,00 Kn koliko je bilo i planirano Proračunom.

<b>Program poticanja poduzetništva</b>	Pomoć poduzetnicima u poslovanju, smanjenje nezaposlenosti, stvaranje poticajnog okruženja za razvoj poduzetništva, povećanje broja poduzetnika, uspješnije poslovanje poduzetnika	Povećanje broja poduzetnika. Zapošljavanje min. 30 nezaposlenih osoba, kroz uspostavu Start Up inkubatora za kreativni turizam, Povećanje prihoda i dobiti poduzetnika	II / 5 / C II / 6 / B	4.237.500	3.427.762	81
--	--	--	--------------------------	-----------	-----------	----

Program poticanje poduzetništva sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- mjere za poticanje poduzetništva - Start up inkubator za kreativni turizam,
- mjere poticanja poduzetništva,
- mjere potpore poduzetnicima za vrijeme trajanja pandemije.

Mjere poticanja poduzetništva usmjerene su na razvoj poduzetništva putem subvencija za zapošljavanje nezaposlenih osoba te samozapošljavanje kroz ostvarenje novih obrta i OPG-a kao i drugi oblici potpora poduzetništvu. Mjere se utvrđuju svake godine temeljem Programa kojeg donosi Gradsko vijeće. Za subvencije poduzetnicima za poticanje zapošljavanja po Programu poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2020. godini, poticaje je ostvario 61 poduzetnik s područja Grada Opatije (45 u 2019.g.) od čega 24 (16 u 2019.g.) osoba kroz poticaj za zapošljavanje i 38 (25 u 2019.g.) osoba za početak obavljanja djelatnosti (obrti i OPG) te 1 (3 u 2019.g.) poduzetnik za obavljanje djelatnosti u zaleđu i 1 (1 u 2019.g.) poduzetnik za troškove konzultantskih usluga potrebnih za prijave na bespovratna sredstva EU. U proračunu Grada Opatije za ovu namjenu bilo je planirano 1.600.000,00 Kn a realizirano 1.183.416,00 Kn (u 2019.g. 1.399.815,00 Kn) što je manje u odnosu na prethodnu godinu 15,5% a u odnosu na plan sredstva su iskorištena sa 73,9% (-416.584,00 Kn). Obveze koje su preuzete u 2020. godini i dospjele do 31.12.2020.g. izvršene su u cijelosti u dijelu koji se odnosi na potpisane ugovore iz 2019.godine te po potpisanim ugovorima u 2020.godini. Ostatak mjesečnih poticaja isplaćivat će se u 2021.godini. Na dan 31.12.2020.g. 14 zahtjeva je bilo u obradi i sredstva po zahtjevima isplatit će se u 2021.g.

Iako je bilo planirano da u 2018.godini započne sa radom Start up inkubator za kreativni turizam, čiji se troškovi do 85% financiraju iz sredstava EU putem Urbane aglomeracije Rijeka kroz tri godine, s obzirom na najave natječaj za apliciranje na sredstva trebao je biti raspisan do kraja 2018.godine tako da se početak rada inkubatora očekivao u 2019.godini, međutim start je pomaknut za lipanj 2020. godine. Ovisno o početku rada Start up inkubatora, kroz pilot projekte ili specijalizirane programe i aktivnosti, započete su aktivnostima koje su uvod u rad budućeg centra tako da je ugovoren koordinator projekta, radi se na programu rada a ugovorena je i izrada marketing strategije i za navedene uslugu 2019.g. ukupno je utrošeno 325.650 Kn. Zbog dodatnog pomicanja početka rada inkubatora u 2020.godini planirani su i izvršeni samo troškovi vanjskog suradnika za upravljanje projektom.

Zbog teškoća u poslovanju poslovnih subjekata, radi proglašenja epidemije izazvane virusom COVID-19, Grad Opatija je na ime mjera potpore poduzetnicima za vrijeme trajanja pandemije odnosno zatvaranje obveza za komunalnu naknadu za vrijeme obustave poslovanja planirao Proračunom iznos od 2.600.000 Kn od čega je utrošeno 2.206.846 Kn ili 84,88% sredstava.

<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>27.780.411</b>	<b>11.720.825</b>	<b>42</b>
--	-------------------	-------------------	-----------

<b>Program gradnje objekata komunalne infrastrukture</b>	Izgradnjom ili rekonstrukcijom nerazvrstanih cesta stvoriti preduvjete za viši komunalni standard, otvaranje novih građevinskih područja, povećanje vrijednosti gradskih zemljišta, urediti i proširiti kapacitet plaža	- 100% realizacija planiranih projekata, nove investicije, povećanje komunalnog doprinosa i prihoda od imovine Grada	III / 7 / A; F, H	12.391.079	5.853.577	47
--	---	--	-------------------	------------	-----------	----

Od ukupno 24 planiranog projekta u sklopu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, u cijelosti završeno 15 projekata, 4 su u realizaciji i bit će završeni u 2021. godini, dok realizacija 5 preostalih projekata (pripreme dokumentacije, izgradnje ) ovisi o vanjskim faktorima na koje nismo u mogućnosti utjecati.

### 1) Završeni projekti:

- **rekonstrukcija ulice Put za Plahuti** – radovi su započeti krajem 2019. godine, a završeni su početkom srpnja 2020. godine. Ukupna vrijednost radova iznosi 1.778.518 Kn.

- **ograda obalnog puta:** planirana sredstva su utrošena (49.999 Kn) za zahvate na uređenju stepenica iza WC-a Ika i na vidikovcu Lipovica.

- **uređenje plaže Črnikovica** – radovi su započeli krajem 2019. godine a završeni su 12.06.2020. godine. Ukupna vrijednost radova iznosila je 1.390.780 Kn.

- **uređenje i dohrana neuređenih plaža** – planirana sredstva u cijelosti su utrošena (199.901 Kn) za sanacije školjera na plaži Tomaševac i Črnikovica (van zahvata uređenja plaže Črnikovica), kao i za dohrane na plažama Tomaševac, Črnikovica i Miramar.

- **popravlak potpornih zidova i uređenje obalne šetnice** – planirana sredstva za 2020. i prenesena iz 2019. godine utrošena su za sanaciju oštećenja izazvanih olujnim jugom krajem 2019. godine (sanacija obalnog zida i popločenja plaže ispod fakulteta u Iki, vidikovac Ika i Lipovica) u ukupnom iznosu od 401.603 Kn

- **sufinanciranje rekonstrukcije dijela Ž5051** – sukladno zaključenom ugovoru Grad je ugovorena sredstva doznačio investitoru Županijskoj upravi za ceste PGŽ u 2020. godini. Radi se rekonstrukciju dijela županijske ceste, ulice Rikarda Katalinića Jeretova (zamjena tampona i nosivog sloja asfalta na dijelovima gdje je došlo do većih propadanja u dužini od 500 m, te sanacije šahti koje su radi toga neophodne). Radovi su bili započeli u listopadu 2020. godine kroz dvije faze i u cijelosti će biti završeni 4. ožujka 2020. godine.

- **financiranje izgradnje prometnica po zahtjevu investitora** (1.480.811 kn) – u okviru stavke su dva ugovora sa privatnim investitorima. Izvršene su obveze po ugovoru sa KA-projekt u vezi priznavanja troškova sanacije Mulandovo u Ičićima završeni krajem svibnja 2020. godine (40.413 Kn).

- **asfaltiranje ceste Put Dukino u naselju Pobri** – radovi su izvedeni u studenom 2020. godine. Na ovoj poziciji iskazana je vrijednost radova u visini koju su sufinancirali zainteresirani građani (20.000 Kn) iako je ukupna vrijednost radova iznosila je 76.035 Kn, te je razlika sadržana u programu pojačanog održavanja komunalne infrastrukture, na poziciji uređenje prometnica po zahtjevima mjesnih odbora.

- **postava lifta za osobe i invaliditetom na plaži Ičići** – radovi su ugovoreni 2019. godine, a lift je postavljen početkom turističke sezone. Ukupna vrijednost dobave i postave istog iznosi 116.937 Kn.

- **dobava urbane opreme** odnosi se na dobavu i postavu 10 posuda za otpad na javnim površinama (23.841 kn),

- **interpolacija stupova javne rasvjete** – stavka je realizirana u cijelosti (utrošeno 100.000 Kn), postavom novih ili zamjenom dotrajalih stupova na lokacijama: Oprić-Konjsko (1), Veprinac: Vlašići (1) i Balaci (3), Opatija: Šetalište C. Sylve (1), Ičići: dr. J Martinčića (2) i cesta za Fakultet i lukobran u Iki (3),

- **sufinanciranje radova na Lučkom području** – sukladno zaključenom ugovoru o sufinanciranju, Lučkoj upravi osigurana su sredstva u iznosu od 300.000 Kn za nastavak radova sanacije školjere i lučkog područja Volosko, sanaciji šteta izazvanih olujnim jugom u prosincu 2019 na lučkom području luke Opatija, privezišta Dražica i luke Volosko, te nastavak nasipavanja materijala luke Ika,

- **izgradnja bus stanice na cesti za Dobreć i u Pobrima:** nova bus čekaonice na cesti Dobreć u Konjskom i u Pobrima ugovorene su, plaćene i dobavljene u 2020. godini, no radi preinaka koje smo u međuvremenu zatražili za Pobre, postavljene su 2. ožujka 2021. godine. Vrijednost ovih stanica je 56.826 Kn (Dobreć) i 41.474 Kn (Pobri)

- **sufinanciranje nabave autobusa iz namjenskog povećanja cijene vozne karte** – na poziciji su iskazana sredstva koja se knjiže kao prihod te istovremeno rashod Grada a radi se o namjenskom povećanju cijene vozne karte iz koje se financira obnova voznog parka Autotroleja kroz kreditno zaduženje. Sredstva su iskazana u visini otplate kredita u 2020. godini (364.121 Kn).

## **2) Započeti projekti koji će biti završeni u 2021. g.:**

- **evidentiranje, uris i upis komunalne infrastrukture** (utrošeno 105.737 od 450.000 Kn) - u prosincu 2020. godine ugovoreni su radovi izrade elaborata evidentiranja komunalne infrastrukture za 49 cesta i javnih površina (47 u Poljanama do tunelske ceste i 2 u Dobreću). U 2020. godini provedeno je javno izlaganje po izrađenim elaboratima evidentiranja komunalne infrastrukture ugovoreni krajem 2019. za Veprinac (49 cesta) i dio Oprića (2 ceste), a u provedbi su i elaborati za groblje Poljane, te za Veprinac (područje Falalelići, Zubinići, Jurovići, Katinići i Vlašići). Plaćanje izvođaču provodi se nakon što elaborati budu prihvaćeni i potvrđeni u Katastru.

- **sufinanciranje sanacije deponija Osojnica** – Radovi sanacije započeli su 2019. godine. Investitor je Općina Matulji, a radove sufinancira EU, Fond za zaštitu okoliša, te lokalne samouprave Općina Matulji, Grad Opatija, Općina Lovran i Općina M.Draga. Ukupna vrijednost projekta može iznositi do 36.674.515 Kn (trenutno ugovoreno 35.842.940 Kn). Izvori financiranja su EU fondovi (30.000.00 Kn), Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (3.529.412 Kn), a preostala sredstva osiguravaju 4 jedinice lokalne samouprave (Opatija, Matulji, Lovran i M.Draga). Ugovorena obveza Grad Opatija iznosi 1.062.931 Kn i ne očekuje se da bi s mogućim nepredviđenim troškovima ona trebala biti veća od proračunom osiguranih 1.100.000 Kn. Ističemo da će u kasnijim godinama, JLS trebati sufinancirati i troškove monitoringa Osojnice koji traje 30 godina, te će kroz to razdoblje grad trebati osigurati još 1.145.000 Kn.

- **sufinanciranje nabave posuda za odvojeno prikupljanje otpada** – odnosi se na realizaciju ugovora zaključenog s Fondom za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost iz 2018. godine. Posude nabavlja i isporučuje Fond i prenosi ih u vlasništvo jedinica lokalne samouprave (u 2020. godini 45 spremnika od 770 lit ukupne vrijednosti od 49.330 Kn, od čega je sufinanciranje Grada 6.436 Kn). Početkom 2021. godine preuzeli smo i ostale manje posude (100 spremnika zapremine 120 lit i 150 zapremine 240 lit) za koje ćemo trebati osigurati sufinanciranje od 8.559 Kn, ukupna vrijednost 57.062 Kn),

- **izrada projekta LED rasvjete** – u 2020. godini ugovoren je i izrađen glavni projekt LED prelaska javne rasvjete Grada na LED rasvjetu za što je utrošeno 89.375 Kn, u 2021. godini završiti će se i raspisati javni natječaj za povjeravanje poslova upravljanja i održavanja javnom rasvjetom.

## **3) Započeti projekti čija realizacija ovisi o vanjskim faktorima:**

- **rekonstrukcija ceste A.Dminaka (D66)** – Krajem 2020. godine zaključen je ugovor s privatnim investitorom zainteresiranim za izgradnju hotela na lokaciji ex bolnice Ičići, po kojemu je potrebno izvršiti rekonstrukciju ulice A.Dminaka i državne ceste D66 (Liburnijska ulica) u skladu s UPU-om naselja Ičići i lokacijskom dozvolom za cestu. Sukladno ugovoru, investitor je akontirao Gradu Opatiji iznos od 2.000.000 Kn za provođenje pripremnih aktivnosti.

- **pripreme aktivnosti na izgradnji 3. ceste od novog rotora Kuk do Matuljske c.** – sredstva u iznosu od 2.000.000 Kn uplatio je KUK projekt za pripreme aktivnosti za izgradnju 3. ceste uz njihov planirani poslovni objekt sukladno ugovoru o financiranju te ceste, no nisu realizirana zbog nemogućnosti zamjene nekretnina Grad Opatija-KUK projekt radi upisanih hipoteka na zemljištu KUK projekta. Kako je u međuvremenu KUK projekt prodao svoje zemljište, u tijeku su dogovori s novim vlasnikom (Tommy 1992 d.o.o) o nastavku realizacije i rješavanju imovinsko pravnih odnosa u 2021. godini,

- **financiranje izgradnje prometnica po zahtjevu investitora** (1.480.811 kn) – ranije je prikazano da je iz ove stavke realiziran jedan projekt, priznavanje troška sanacije ulice Mulandovo (40.413 Kn), no znatno veća obveza odnosi se na izgradnju pristupnog puta Trinajstovica za kojeg su privatni investitori osigurali i uplatili sredstva za izgradnju ceste Trinajstovica (odvojak ulice Kosićevo), no kako je izvedbeni projekt (izradu kojeg oni osiguravaju) imao manjkavosti koje nisu otklonjene do konca 2020. godine, sredstva će se prenijeti u 2021. godinu kada će se i pristupiti izvođenju radova (proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova),

- **sufinanciranje rekonstrukcije Nove ceste za pristup vatrogasnom domu:** Profesionalna vatrogasna postrojba ugovorila je izradu projekta izgradnje Vatrogasnog doma na Novoj cesti, te će uslijed toga biti potrebno izvršiti i rekonstrukciju državne ceste D-66, Nove ceste, radi omogućavanja pristupa na nju. Kako priprema dokumentacije nije

završila u 2020. godini, sredstva se prenose u 2021. godini a utrošiti će se kad se s nadležnim ministarstvom, Hrvatskim cestama i drugim sudionicima ovog projekta ugovori početak radova.

- **izgradnja kolno-pješačkog prilaza ispod vodospreme Ičići** (370.000 Kn) - po ugovoru zaključenom s privatnim investitorima oni su uplatili manji dio sredstava, a u međuvremenu su zatražili da se početak radova odgodi jer zbog COVID-19 nisu u mogućnosti osigurati sredstva za izgradnju ceste i svog objekta, te očekuju da bi s tom izgradnjom mogli krenuti krajem 2021. i početkom 2022. godine

<p><b>Program gradnje vodnih građevina</b></p>	<p>Izgradnja cjelovitog sustava sanitarne kanalizacije spajanjem svih subjekata na sustav javne odvodnje radi postizanja optimalne čistoće mora i ekološki čistog okoliša -Vodoopskrba javnom vodovodnom mrežom na cijelom području Grada, te dovoljne količine vode tijekom čitave godine za sve korisnike</p>	<p>- visoki postotak realizacije projekata predviđenih Programom (min. 70%) - povećanje % pokrivenost naselja vodoopskrbom - Priključen je na sustav javne odvodnje min. 70% svih građevina kod kojih su ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti - Bolji rezultati čistoće mora tijekom cijele godine</p>	<p>I / 2 / A; III / 7 / C; D</p>	<p>110.000</p>	<p>109.778</p>	<p>100</p>
--	---	--	--------------------------------------	----------------	----------------	------------

Od planiranih 110.000 kn za ulaganja u gradnju vodnih građevina, utrošeno je 109.778 Kn za sufinanciranje izgradnje kanalizacijskih priključaka. Druga ulaganja u 2020.g. nisu niti planirana budući da Liburnijske vode pripremaju dokumentaciju za financiranje III faze izgradnje kanalizacije iz sredstava EU fondova.

<b>Program Kapitalna ulaganja u imovinu</b>	-ulaganja u postojeće ili izgradnja novih objekata, koji će osigurati bolje prostorne uvjete za kvalitetniji kulturni i turistički sadržaj, za podizanje standarda u predškolskom odgoju, obrazovanju, sportu i kulturi, za podizanje razine sigurnosti i zaštite od požara, za rješavanje pitanja prometa uključujući i promet u mirovanju, za podizanje kvalitete smještaja....	- izgradnja KTC-a, - izgradnja dječjeg vrtića, - izgradnja garaža, - sportski objekti, - proširenje postojećih objekata društvene namjene,	III / 7 / A; B, G, H	13.183.471	5.326.670	40
<p>Nakon velikih kapitalnih ulaganja u imovinu (u 2017. g. izgrađen je Kulturni centar Drago Gervais, a u 2018. godini i novi dječji vrtić na Punta Kolovi), u 2019. godini pristupilo se je realizaciji svih planiranih kapitalnih ulaganja: otkup nekretnina odnosno terena za potrebe dogradnje dječjeg Vrtića Veprinac, financirani su troškovi geomehničkih ispitivanja i izrada izvedbenog projekta, te troškovi priključka i dodatne snage el.energije U 2020.g. započeli su radovi na proširenju dječjeg vrtića Veprinac koji je prijavljen na financiranje iz Fondova EU i Državnog proračuna. Za navedene troškove ukupno je utrošeno 3.478.894 Kn od čega iz pomoći EU i Državnog proračuna 2.717.859 Kn, nastavak radova i završetak se očekuje u proljeće 2021.g. a ujedno i povlačenje ostatka od 2.717.859 Kn iz Fondova EU i Državnog proračuna. Završeni su radovi na uređenju SRC Dobreć i ukupno je za radove i nadzor utrošeno 479.200 Kn, a iz Fondova EU očekuje se ostvariti prihode u iznosu od 364.699 Kn. Također su započeli radovi II faze uređenja Moho centra u Voloskom i utrošena su sredstva u iznosu od 194.953 Kn (za I fazu bilo je utrošeno 1.202.970 Kn). Završetak radova planira se u 2021.g. Rekonstrukcija zgrade doma u Veprincu – u 2019.g. bila je završena treća faza rekonstrukcije (međukatna konstrukcija, zidovi i instalaterski radovi) i ukupno je bilo utrošeno 790.265 kn, u 2020.g. su plaćeni troškovi elektro-energetske suglasnosti (80.640 Kn), a radovi su pomaknuti za 2021.g. Osim toga izvršeno je sufinanciranje troškova preseljenja Komunalca (734.500 kn) - sukladno zaključenim ugovorima Grad sufinancira godišnje troškove otplate kredita za preseljenje Komunalca proporcionalno visini svog poslovnog udjela</p> <p>Manje obveze podmirene su za legalizaciju objekata, prema rješenjima o legalizaciji, 7.035 kn. Planirana sredstva za rješavanje stambenih potreba socijalno ugroženih osoba (1.030.638) odnose se na obveze dogovorene sa APN-om za otklanjanje nedostataka na zgradama na adresi Matuljska cesta i biti će realizirane u 2021. godini.</p>						
<b>Program obnove fasada i krovova</b>	Obnova pročelja i krovova zgrada uz suglasnost konzervatora radi poboljšanja vizualnog izgleda Grada	Broj obnovljenih pročelja i krovova zgrada kao i utrošena sredstva spomeničke rente.	II / 5 I / 1 / E	655.061	0	0
<p>U 2020. godini nisu utrošena planirana sredstva. Po natječaju za sufinanciranje obnove krovova i fasada provedenom 2019. godine, početkom 2020. godine pozvano je prvih 8 zgrada na pripremu dokumentacije za sufinanciranje radova, no nakon poremećaja izazvanih mjerama suzbijanja COVID-19 - kroz mjere konsolidiranja proračuna za 2020. godinu bilo je obustavljeno izvršavanje ovih obveza. Krajem godine ponovno su pozvani predstavnici tih zgrada na sklapanje ugovora i ugovori će se realizirati u 2021. godini.</p>						



<b>Protupožarna zaštita i spašavanje</b>	-Povećanje imovine Grada izgradnjom novih objekata, koji će osigurati bolje prostorne uvjete za kvalitetniji kulturni i turistički sadržaj, za podizanje standarda u predškolskom odgoju, obrazovanju, sportu i kulturi, za podizanje razine sigurnosti i zaštite od požara, za rješavanje pitanja prometa uključujući i promet u mirovanju	- izgradnja vatrogasnog doma	III / 7 / A; B, G, H	440.800	430.800	98
--	---	------------------------------	----------------------	---------	---------	----

U 2020. godini na dokumentaciju i ostale zavisne troškove nabave za izgradnju vatrogasnog doma utrošeno je 430.800 Kn, što u odnosu na planiranih 440.800 Kn čini ostvarenje od 97,73%. Troškove čine: ishodovanje građevinske dozvole (12.833 Kn), izrada geodetske dokumentacije za građevinsku dozvolu (7.500 Kn), elaborat diobe -geodetski radovi -rekonstrukcije državne ceste (7.750 Kn, nivelacija projekta za objekt doma (19.350 Kn), vodni doprinos (41.492 Kn), projekt osiguranja građevne jame (48.750 Kn, projekt opreme (55.000 Kn, te izrada izvedbenog projekta doma (238.125 Kn.

<b>Razvojni projekti Grada – Urbana aglomeracija</b>	realizirati projekte prijavljene na Urbanu aglomeraciju Rijeka usmjerene na razvoj grada	Obnova zapuštenih i postojećih dijelova ind., kulturne i turističke baštine i njihovo stavljanje u funkciji	III / 7 / B	1.000.000	0	0
--	--	---	-------------	-----------	---	---

U 2020. godine nije bilo troškova po osnovu planiranih projekata obnove vile Angiolina u Opatiji. Navedeni projekti dio su projekata Urbane aglomeracije Rijeka za čiju se realizaciju očekuju sredstva EU kroz mehanizme urbane aglomeracije. Planirani iznos prenosi se za realizaciju u 2021. godinu

<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>				<b>1.563.800</b>	<b>626.233</b>	<b>40</b>
<b>Program korištenja fondova EU</b>	Osigurati preduvjete za kandidiranje projekata za EU fondove	Osiguranje novčanih sredstava i konzultantskih usluga za kandidiranje projekata za EU fondove Realizacija odobrenih projekata i aktivnosti	III / 7 / B	192.000	166.876	87

Na mjeru 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Lag natječaja prijavljen je projekt prenamjene poslovne građevine u sportsko-rekreacijski centar „Dobreć, te su odobrena bespovratna sredstva u visini od 80% ukupnih sredstava. Pripremljena je dokumentacija za 2 dio zahtjeva za dodjelu sredstava, koja je prihvaćena od strane APPR-a.

U okviru mjere 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu prijavljen je projekt dogradnje zgrade osnovne škole i dječjeg vrtića u Veprincu, te su odobrena sredstva u visini od 80% ukupnih sredstava. Pripremljena i predana dokumentacija za 2 dio zahtjeva za dodjelu sredstava, koja je prihvaćena od strane APPR-a

Provedena je priprema dokumentacije i prijava projekta „Uređenje i interpretacija povijesnog šķvera u Iki“ na mjeru 2.2. „Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine i očuvanje identiteta“ iz Flag natječaja,. Projekt je odobren od strane Lagura Vela Vrata.

Provedena je priprema projekta Uređenja interpretacijskog centra Andrije Mohorovičića u prizemlju Doma Liburnija u Voloskom – Opatija (2.faza) na javni poziv Ministarstva turizma u okviru Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini. U tijeku uređenje centra.

Dovršena projektna dokumentacija za rekonstrukciju zgrada u području rasadnika perivoja Angiolina -visitor centar

<b>Razvojni projekti Grada</b>	Izrada projektne dokumentacije za ključne investicije u društvenu i komunalnu infrastrukturu te izrada stručnih studija i provedba arhitektonskih natječaja	- Izrađena projektna dokumentacija za ključne investicije u društvenu i komunalnu infrastrukturu i stručne podloge	III / 7 / A	275.300	90.713	33
--------------------------------	---	--	-------------	---------	--------	----

U okviru programa realizirani su geodetski poslovi vezani za gradske projekte i ostale potrebe za geodetskim uslugama, te je izrađen nacrt Studije potreba za dnevni boravak za starije osobe na području Grada Opatije i Studije modela razvitka stanogradnje za mlade na području Grada Opatije.

<b>Izrada prostor.plan.dok um. i arhitekt. urbanističkih rješenja</b>	održivi razvoj, optimalna alokacija resursa i briga za njihovo očuvanje	-Praćenje i prilagođavanje postojećih te donošenje novih prostornih planova -Stvaranje uvjeta za realizaciju kapitalnih projekata društvene infrastrukture	I / 1 / D III / 7 / A	1.039.000	348.645	34
---	---	---	--------------------------	-----------	---------	----

Usvojeno Izvješće o stanju u prostoru Grada Opatije za razdoblje 2015-2018, te je izrađena Konzervatorska podloga zaštićene urbanističke cjeline Opatija. U tijeku je izrada izmjene i dopune UPU-a naselja Opatija i Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Opatije -provedena procedura javne rasprave. Izrađen je izvedbeni projekt uređenja šetališta C. Sylve. Nastavak na izradi glavnog i izvedbenog projekta za parking kod groblja Opatija, projektnoj dokumentaciji za uređenje plaže Tomaševac, glavnog projekta za izgradnju ceste Kolavići-Slavići, rekonstrukciji nogometnog stadiona Opatija i dr.

<b>Program energetske učinkovitosti</b>	Poticati obnovljive izvore energije i energetske učinkovitost kroz poticaje, i sustavnu obnovu javnih zgrada i javne rasvjete	Energetska obnova stambenih zgrada Izrada certifikata za sve javne zgrade i javnu rasvjetu Smanjenje utroška energije u javnim zgradama za 10%, u javnoj rasvjeti 20%	I / 1 / D	57.500	20.000	35
Praćenje na godišnjoj razini potrošnje energenata u javnim zgradama u vlasništvu Grada kroz ISGE sustav.						
<b>SVEUKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI</b>				<b>40.317.211</b>	<b>22.972.271</b>	<b>55</b>

Privitak i sastavni dio ovog izvršenja je tablica sa popisom razvojnih programa, projekata i aktivnosti, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna, sa visinom planiranih sredstava.

Opatija, 01. srpnja 2021.

GRADONAČELNIK  
Fernando Kirigin, mag.oec.

## IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU

Aktivnost/ Projekt	OPIS	PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	Indeks
	<b>UKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI</b>	<b>40.317.211</b>	<b>22.272.271</b>	<b>55,24</b>
<b>Razdjel 1</b>	<b>UO ZA LOKALNI POLITIČKI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>	<b>570.000</b>	<b>393.153</b>	<b>68,97</b>
<b>Glava 101 PROGRAM 1015</b>	<b>UO ZA LOKALNI POLITIČKI SUSTAV I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>	<b>570.000</b>	<b>393.153</b>	<b>68,97</b>
	<b>RAZVOJNI PROJEKTI GRADA</b>	<b>570.000</b>	<b>393.153</b>	<b>68,97</b>
K101501	SUFIN.TROŠK.VOĐENJA POSTUPKA NOVE IZMJERE GEODETSKI POSLOVI UZ NOVU KATASTARSKU IZMJERU	220.000	154.003	70,00
K101502	IZRADA CERTIFIKATA ZA ZGRADE U VL.GRADA OPATIJE	330.000	232.500	70,45
K101503		20.000	6.650	33,25
<b>Razdjel 2</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>10.403.000</b>	<b>9.532.060</b>	<b>91,63</b>
<b>PROGRAM 2080</b>	<b>OTPLATE KREDITA</b>	<b>6.165.500</b>	<b>6.104.298</b>	<b>99,01</b>
K208002	VODOOPSKRBA I KANALIZACIJA	2.320.500	2.311.437	99,61
K208003	IZGRADNJA DOMA UMJETNOSTI	1.845.000	1.792.861	97,17
K208005	IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE	2.000.000	2.000.000	100,00
<b>PROGRAM 2090</b>	<b>POTICANJE PODUZETNIŠTVA</b>	<b>4.237.500</b>	<b>3.427.762</b>	<b>80,89</b>
A209002	OSTALE MJERE ZA POTICANJE PODUZETNIKA	1.600.000	1.183.416	73,96
T209006	START UP INKUBATOR ZA KREATIVNI TURIZAM	37.500	37.500	100,00
T209007	MJERE POTPORE PODUZETNICIMA ZA VRIJEME TRAJANJA PANDEMJE	2.600.000	2.206.846	84,88
<b>Razdjel3</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>27.780.411</b>	<b>11.720.825</b>	<b>42,19</b>
<b>Glava 301</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>27.339.611</b>	<b>11.290.025</b>	<b>41,30</b>
<b>PROGRAM 3010</b>	<b>PROGRAM GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>12.391.079</b>	<b>5.853.577</b>	<b>47,24</b>
K301020	SUFINANCIRANJE RADOVA NA LUČKOM PODRUČJU UZ INVESTICIJU LUČKE UPRAVE	300.000	300.000	100,00
K301021	OGRADA OBALNOG PUTA	50.000	49.999	100,00
K301023	UREĐENJE PLAŽE ČRNIKOVICA	1.395.500	1.390.780	99,66
K301052	INTERPOLACIJA STUPOVA JAVNE RASVJETE	100.000	100.000	100,00
K301092	SUFINANCIRANJE NABAVKE AUTOBUSA UZ NAMJENSKO POVEĆANJE CIJENE PUTNE KARTE EVIDENTIRANJE, URIS I UPIS KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	400.000	364.121	91,03
K301028		450.000	105.738	23,50
K301054	UREĐENJE I DOHRANA NEUREĐENIH PLAŽA	200.000	199.901	99,95
K301060	SUFINANCIRANJE SANACIJE DEPONIJA OSOJNICA	1.100.000	475.447	43,22
K301061	PRIPREMNE AKTIVNOSTI NA IZGRADNJI TREĆE CESTE-N.ROTOR-MATULJSKA CESTA	1.419.606	0	0,00
K301076	SUFINANCIRANJE NABAVE POSUDA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	60.900	49.330	81,00
K301088	FINANCIRANJE IZGRADNJE PROMETNICA PO ZAHTJEVU INVESTITORA(Trinajstovica, Mulandovo)	1.561.817	40.413	2,59

K301107	POPRAVAK POTPORNIH ZIDOVA I UREĐENJE OBALNE ŠETNICE	401.610	401.603	100,00
K301109	REKONSTRUKCIJA UL. PUT ZA PLAHUTI	1.781.646	1.778.518	99,82
K301124	DOBAVA URBANE OPREME	25.000	23.841	95,36
K301141	IZR.PROJEKTA LED RASVJETE I JAVNA RASVJETA	115.000	89.375	77,72
K301143	SUF.REKONS.DIJELA Ž5051-INV. ŽUC) NABAVA I POSTAVA LIFTA ZA OSOBE S INVALID. NA PLAŽI IČIĆI	300.000	249.074	83,02
K301149		120.000	116.938	97,45
K301151	IZGRADNJA BUS STANICE U POBRIMA	60.000	41.674	69,46
K301155	SUFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJE NOVE CESTE ZA PRISTUP VATROGASNOM DOMU IZGRADNJA KOLNO-PJEŠ.PRILAZA ISPOD VODOSPREME IČIĆI	100.000	0	0,00
K301157		370.000	0	0,00
K301159	REKONSTRUKCIJA CESTE A.DMINAKA (D-66) ASFALTIRANJE CESTE PUT DUKINO U NASELJU POBRI	2.000.000	0	0,00
K301178		20.000	20.000	100,00
K301179	IZGRADNJA BUS STANICE U DOBREĆU	60.000	56.826	94,71
<b>PROGRAM 3020</b>	<b>PROGRAM GRADNJE VODNIH GRAĐEVINA</b>	<b>110.000</b>	<b>109.778</b>	<b>99,80</b>
K302014	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČAKA	110.000	109.778	99,80
<b>PROGRAM 3060</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU</b>	<b>13.183.471</b>	<b>5.326.670</b>	<b>40,40</b>
K306001	OTKUP NEKRETNINA	325.000	301.448	92,75
K306002	TROŠKOVI PRESELJENJA KOMUNALCA	734.500	734.500	100,00
K306003	LEGALIZACIJA OBJEKATA	50.000	7.035	14,07
K306008	RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA SOCIJALNO UGROŽENIH OSOBA	1.030.683	0	0,00
K306030	REKONSTRUKCIJA ZGRADE DOMA U VEPRINCU	1.500.000	80.640	5,38
K306034	PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIČA U VEPRINCU	7.743.288	3.478.894	44,93
K306035	UREĐENJE DRUŠTVENOG DOMA U VOLOSKOM- MOHO(INTERREG HRVATSKA-SLOVENIJA	1.250.000	194.953	15,60
K306037	SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR DOBREĆ	500.000	479.201	95,84
K306038	SUFINANCIRANJE UREĐENJA VISITOR CENTRA	50.000	50.000	100,00
<b>PROGRAM 3061</b>	<b>RAZVOJNI PROJEKTI GRADA - URBANA AGLOMERACIJA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
K306102	VILA ANGIOLINA	1.000.000	0	0,00
<b>PROGRAM 3071</b>	<b>PROGRAM OBNOVE FASADA I KROVOVA</b>	<b>655.061</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
K307101	OBNOVA FASADA I KROVOVA	655.061	0	0,00
<b>Glava 302 PROGRAM 3090</b>	<b>30970-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA</b>	<b>440.800</b>	<b>430.800</b>	<b>97,73</b>
	<b>PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>	<b>440.800</b>	<b>430.800</b>	<b>97,73</b>
K309011	IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA	440.800	430.800	97,73
<b>Razdjel 4 Glava 401</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>1.563.800</b>	<b>626.233</b>	<b>40,05</b>
	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>1.563.800</b>	<b>626.233</b>	<b>40,05</b>
<b>PROGRAM 1014</b>	<b>PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA FONDOVA EU I DRUGIH FONDOVA</b>	<b>192.000</b>	<b>166.876</b>	<b>86,91</b>
K101405	PRIPREMA APLIKACIJE I DOKUMENTACIJE ZA STRUKTURNE FONDOVE EU	110.750	85.626	77,31
K101413	INTEGRIRANI PROJEKT REVITALIZACIJE KULTURNE BAŠTINE	81.250	81.250	100,00

<b>PROGRAM 4010</b>	<b>RAZVOJNI PROJEKTI GRADA</b>	<b>275.300</b>	<b>90.713</b>	<b>32,95</b>
K401013	OSTALI GEODETSKI POSLOVI	140.000	53.744	38,39
K401018	PROJEKT STANOGRADNJE NA TOŠINI-IZRADA STUDIJE I IDEJNOG PROJEKTA	98.200	18.438	18,78
K401019	PROJEKT-DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE	37.100	18.531	49,95
<b>PROGRAM 4020</b>	<b>PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA I ARHITEKTONSKO URBANISTIČKA RJEŠENJA</b>	<b>1.039.000</b>	<b>348.645</b>	<b>33,56</b>
K402003	IDEJNI PROJEKTI NA GRADSKOM ZEMLJIŠTU	50.000	4.375	8,75
K402011	IZRADA UPU-A IZRADA STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU PLANOVA	60.000	29.750	49,58
K402015	GIS I OSTALI POMOĆNI POSLOVI	163.500	163.500	100,00
K402020	GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT CESTE I PARKINGA	50.000	14.645	29,29
K402036	IZNAD GROBLJA OPATIJA IDEJNI, GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT CESTE IZNAD AMERIKANSKIH VRTOVA U PRAVCU A. MIHIĆA	22.500	13.500	60,00
K402040	GEODETSKI POSLOVI ZA IZGR.KOM.INFRASTRUKTURE	278.750	0	0,00
K402041	PROJEKT NOGOMETNOG STADIONA	14.250	0	0,00
K402043	KONZERVATORSKA PODLOGA NASELJA OPATIJA GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT CESTE KOLAVIČI- SLAVIČI	96.250	0	0,00
K402045	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA VATROGASNI PRISTUP VRH IKE	100.000	100.000	100,00
K402055	IZRADA PPUG OPATIJA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA UREĐENJE PLAŽE TOMAŠEVAC	97.500	0	0,00
K402061		6.250	0	0,00
K402066		50.000	22.875	45,75
K402072		50.000	0	0,00
<b>PROGRAM 4030</b>	<b>PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>57.500</b>	<b>20.000</b>	<b>34,78</b>
K403003	PROGRAM VOĐENJA ENERGIJE UČINKOVITOSTI	20.000	20.000	100,00
K403007	PROVEDBA SEAP-A MJERA ENERGETSKE OBNOVE	37.500	0	0,00

