

O B R A Z L O Ž E N J E

Izveštaja o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Opatije za 2019. godinu

Uz Godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja i izvještaj o izvršenju Plan razvojnih programa za proteklu godinu. Sukladno Zakonu o proračunu **Plan razvojnih programa zaseban je dokument koji se donosi za trogodišnje razdoblje, a koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja JLS povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.**

Planom razvojnih programa predviđeni su kapitalni projekti i aktivnosti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru Programa izgradnje komunalne infrastrukture, Programa gradnje vodnih građevina, Programa kapitalnih ulaganja u imovinu, Programa utroška spomeničke rente, Programa razvojnih projekata grada, Programa prostorno-planske dokumentacije i arhitektonsko urbanističkih rješenja, Programa energetske učinkovitosti, Programa korištenja fondova EU i drugih fondova, Programa otplate kredita, te Programa poticanja poduzetništva.

Tako je za 2019. godinu planirana vrijednost razvojnih programa iznosila 43.310.993 kuna, a realizirana vrijednost 22.943.529 kuna.

PROGRAM	CILJEVI PROGRAMA	POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	STRATEŠKI CILJ/PRIORITET/MJERA	FINANCIJSKA SREDSTVA		
				PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	Indeks
URED GRADA				2.018.830	1.984.518	98
<i>Program korištenja fondova EU</i>	-Osigurati preduvjete za kandidiranje projekata usmjerenih na podizanje razine kulturno-turističke ponude -Pripremiti projekte za kandidaturu prema fondovima EU	Odobranje traženih sredstava za kandidirane projekte i aktivnosti Realizacija odobrenih projekata i aktivnosti	III / 7 / G	1.543.652	500.000	32
<p>Realiziran je projekt ZERO WASTE – smanjenje negativnog utjecaja događaja i festivala na lokalne ekološke resurse, koji je financiran iz programa IPA Jadranska prekogranična suradnja. Partneri u projektu bili su: Hrvatska (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - vodeći partner, Grad Opatija), Agencija za razvoj zadarske županije Zadra nova, Dubrovačko-neretvanska županija, Razvojna agencija Regije Emilia Romagna, Regija Emilia-Romagna, Regija Veneto, Regija Molise, Grad Ancona te tvrtka Veneto Veneto inovacije. Projekt RIVIERA4SEASONS2 provedeni su sukladno zaključenim ugovorima (projektni partneri su uz Grad Opatiju, bili Općina Piran, turističke zajednice Opatije i Portoroža, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, kao i portoroški fakultet Turistica). Fokus je bio stavljen na turističku revitalizaciju Voloskog i Dobreća. Kroz projekt su se financirale 4 manifestacija (realiziran je Walk, Art&Wine u Voloskui Walk, Art&Win na Učki, marunada Dobreć i dio programa uz Advent) te je uređen dio pješačkog puta prema Veprincu, a u listopadu je otvoren interpretacijski centar Andrije Mohorovičića u Volosku.</p>						
<i>Razvojni projekti Grada</i>	Državnom izmjerom uskladiti zemljišne knjige,	Provedba državne izmjere za naselja Opatija i Pobri	III / 7 / A	473.750	440.866	93

Program obuhvaća praćenje i financiranje poslova nove katastarske izmjere započete 2007. godine i poslova javnog izlaganja nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga a koje su Državna geodetska uprava i Ministarstvo pravosuđa pokrenuli 2011. Sredstva su utrošena na sufinanciranje izdataka za provedbu izmjere temeljem ugovora s Ministarstvom pravosuđa i državnom geodetskom upravom. Sredstva obuhvaćaju troškove ovlaštenih geodeta u funkciji određivanja imovine Grada. Završeno je izlaganje k.o. Opatija a nova zemljišna knjiga je temeljem odluke Ministarstva pravosuđa, odnosno Općinskog suda u Rijeci objavljena početkom studenog.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI				10.521.370	10.460.430	99
Program otplate kredita	Pravovremeno osigurati sredstva za podmirenje kreditnih obveza za financiranje kapitalnih investicija	Pravovremeno podmiriti u cijelosti dospjele obveze po danim jamstvima i kreditnom zaduženju, smanjiti obveze po osnovi kamata refinanciranjem postojećih kredita povoljnijim	III / 7 / A; B	8.785.600	8.734.965	99
<p>Program otplate sastoji se od slijedećih aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vodoopskrba i kanalizacija – kapitalna pomoć za otplatu kredita (izgradnja visoke zone Buzdonka) po danom jamstvu, - Izgradnja Kulturno-turističkog centra (Doma umjetnosti) - otplata kredita - Izgradnja sportske dvorane M.Cvetković – kapitalna pomoć <p>Izračun potrebnih sredstava za realizaciju programa temelji se na otplatnim planovima banaka kreditora.a) Kapitalna pomoć KD Liburnijske vode d.o.o. temelji se na jamstvu Grada za izgradnju vodoopskrbe – visoke zone Buzdonka, temelji se na otplatnom planu banke-kreditora u kunskoj protuvrijednosti na dan uplate. Kapitalna pomoć se isplaćuje na račun KD Liburnijske vode po zahtjevu istih. Obveza po ovom kreditu/jamstvu ističe 2021.godine ta je za razdoblje 2019.-2021. preostalo uplatiti 9.087.515 Kn. Do 31.12.2019.g. otplaćena su 2 anuiteta u ukupnom iznosu od 3.111.265,00 Kn što čini 99,06% plana. Ostatak duga na dan 31.12.2019. iznosi 6.008.086,00 Kn.b) Vezano zaduženje za izgradnju centra Gervais ističemo da se obveza odnosi na kredit Zagrebačke banke d.d. na iznos od 37.322.283,55 Kn što uvećano za kamate iznosi ukupno 41.211.160 kn kojim je u 2018. otplaćen u cijelosti preostali dio kredita Erste banke d.d. (46.000.000,00 Kn). Sredstva su planirana na osnovi otplatnog plana i to glavnice i kamata po kojemu je preostalo otplatiti ukupno do kraja otplate (2030.g.) iznos od 38.926.478 Kn. Do 31.12.2019. g. otplaćena su 4 anuiteta u ukupnom iznosu od 3.223.700,00 Kn što čini 99,35% plana. Na dan 31.12.2019. g. 35.702.862,00 Kn (glavnica 32.572.175,00 Kn, kamata 3.130.687,00 Kn). c) Kao i proteklih godina gradskoj tvrtki Opatija 21 d.o.o. osiguravaju se sredstva kapitalne pomoći za obveze po osnovi otplate glavnice kredita za izgradnju objekta budući ista još uvijek ne može u cijelosti podmiriti vlastitim prihodima. Time se osigurava likvidnost tvrtke, a uplatama se ujedno povećava vrijednost temeljnog kapitala u korist Grada. Iznos je planiran na osnovi financijskog plana i plana novčanog tijeka tvrtke za 2019.godinu. Do 31.12.2019. isplaćeno je ukupno 2.400.000,00 Kn koliko je bilo i planirano Proračunom.</p>						
Program poticanja poduzetništva	Pomoć poduzetnicima u poslovanju, smanjenje nezaposlenosti, stvaranje poticajnog okruženja za razvoj poduzetništva, povećanje broja poduzetnika, uspješnije poslovanje poduzetnika	Povećanje broja poduzetnika. Zapošljavanje min. 30 nezaposlenih osoba, kroz uspostavu Start Up inkubatora za kreativni turizam, Povećanje prihoda i dobiti poduzetnika	II / 5 / C II / 6 / B	1.735.770	1.725.465	99

Program poticanje poduzetništva sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- mjere za poticanje poduzetništva- Start up inkubator za kreativni turizam,
 - mjere poticanja poduzetništva usmjerene su na razvoj poduzetništva putem subvencija za zapošljavanje nezaposlenih osoba te samozapošljavanje kroz ostvarenje novih obrta i OPG-a kao i drugi oblici potpora poduzetništvu. Mjere se utvrđuju svake godine temeljem Programa kojeg donosi Gradsko vijeće. U 2019.godini iskazan je nešto manji interes nego u 2018.godini kada je broj zahtjeva četverostruko premašio ukupan broj zahtjeva u 2017.godini. Programom se prioritetno osiguravaju sredstva za isplatu potpora po ugovorima zaključenim u 2018.godini, te za ugovore koje du bili zaključeni u 2019. a čiji će broj ovisi o broju podnijetih zahtjeva koji udovoljavaju uvjetima. Gradsko vijeće je u ožujku 2019. godine donijelo Program poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa za 2019. godinu, a u svibnju izmjene i dopune Programa.Po Programu poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2019.godini poticaje je ostvarilo 45 poduzetnika (u 2018.g. 56) sa područja Grada Opatije od čega 16 (u 2018.g. 28) osoba kroz poticaj za zapošljavanje i 25 osoba (u 2018.g. 27) za početak obavljanja djelatnost (obrta i OPG) te 3 poduzetnika za obavljanje djelatnosti u zaleđu i 1 poduzetnik za troškove konzultantskih usluga potrebnih za prijave na bespovratna sredstva EU. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.399.815,00 Kn što je 27,05% više u odnosu na 2018.g. (1.101.761,00 Kn). Sve preuzete obaveze izvršene su u cijelosti u dijelu koji se odnosi na potpisane ugovore iz 2018. godini te po potpisanim ugovorima u 2019. godini. Ostatak mjesečnih poticaja isplaćivat će se tijekom 2020.godine. Na dan 31.12.2019.g. 17 zahtjeva je bilo u obradi i sredstva po odobrenim zahtjevima isplaćivat će se u 2020.g.Iako je bilo planirano da u 2018.godini započne sa radom Start up inkubatora za kreativni turizam, čiji se troškovi do 85% financiraju iz sredstava EU putem Urbane aglomeracije Rijeka kroz tri godine, s obzirom na najave natječaj za apliciranje na sredstva trebao je biti raspisan do kraja 2018.godine tako da se početak rada inkubatora očekivao u 2019.godini, međutim start je pomaknut za lipanj 2020. godine. Ovisno o početku rada Start up inkubatora, kroz pilot projekte ili specijalizirane programe i aktivnosti, započete su aktivnostima koje su uvod u rad budućeg centra tako da je ugovoren koordinator projekta, radi se na programu rada a ugovorena je i izrada marketing strategije. Za navedene usluge ukupno je utrošeno 325.650,00 Kn.

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA				27.991.643	9.422.631	34
Program gradnje objekata komunalne infrastrukture	Izgradnjom ili rekonstrukcijom nerazvrstanih cesta stvoriti preduvjete za viši komunalni standard, otvaranje novih građevinskih područja, povećanje vrijednosti gradskih zemljišta, urediti i proširiti kapacitet plaža	- 100% realizacija planiranih projekata, nove investicije, povećanje komunalnog doprinosa i prihoda od imovine Grada	III / 7 / A; F, H	12.893.156	5.063.914	39

Od ukupno 31 planiranog projekta u sklopu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, u cijelosti je u 2019. godini završeno 17 projekata, 9 njih je započelo i biti će završeni u 2020. godini, dok realizacija 5 preostalih projekata (pripreme dokumentacije, odnosno gradnje) ovisi o vanjskim faktorima na koje nismo u mogućnosti utjecati.

Vežano uz izvršenje ovog programa, možemo istaknuti:

a) nerazvrstane ceste: Završeni projekti:- izgradnja odvojka ceste u Iki od V.C.Emina do CS Vrh Ike (419.413,73 kn od planiranih 423.625,00 kn) – radovi su ugovoreni u 2018. g. završeni su u travnju 2019. godine paralelno sa završetkom radova na izgradnji hotela Ikador.

- interpolacija parkirnih mjesta u ul. A. Mihića (223.671,60 od 225.000,00 kn) – planirani radovi u cijelosti su završeni i njima se je dobilo novih 40 parkirnih mjesta na gornjem dijelu ove ulice,

- interpolacija parkirnih mjesta u ulici Emila Bošnjaka ((54.793,75 od 55.000,00 kn) - radovi su u cijelosti završeni, te je dobiveno 5 novih parkirnih mjesta. Započeti projekti koji će biti završeni u 2020. g:- rekonstrukciji ulice Put za Plahuti (1.800.000 kn) - radovi su započeli krajem 2019. godine, odvijaju u skladu s ugovorom i biti će završeni u lipnju 2020.- evidentiranje, uris i upis komunalne infrastrukture - od osiguranih 284.793,00 kn u studenom 2019. godine ugovoreni su radovi izrade elaborata evidentiranja komunalne infrastrukture za 51 cestu i javnu površinu na području naselja Veprinac i 2 površine na području naselja Oprić. Elaborati će biti završeni do polovice 2020. godine, s time što će plaćanja po istima uslijediti do kraja godine. Utrošena sredstva odnose se na završene elaborate za Zatzku, Šimetiće i Vas, te za Falaleliće, Zubiniće, Katiniće i Juroviće (dio koji se plaća po provedbi u Katastru)

Započeti projekti čija realizacija ovisi o vanjskim faktorima:

- pripreme aktivnosti na izgradnji 3. ceste od novog rotora Kuk do Matuljske c. – od planiranih 1.587.993,00 kn utrošeno je 168.387,000 kn (otkup zemljišta kč. 8/2 k.o. Volosko koje čini dio trase ceste od tri suvlasnika). Nastavak aktivnosti ovisi o realizaciji ugovora s Kuk projektom, te će se neutrošena sredstva prenijeti za istu namjenu u 2020. godinu.,

- financiranje izgradnje prometnica po zahtjevu investitora - privatni investitori osigurali su i uplatili sredstva za izgradnju ceste Trinajstovica (odvojak ulice Kosićevo (1.480.811 kn) no kako je izvedbeni projekt (izradu kojeg oni osiguravaju) imao manjkavosti koje nisu otklonjene do konca 2019. godine, sredstva će se prenijeti u 2020. godinu kada će biti proveden i postupak izbora izvođača radova.

-izgradnja kolno-pješ.prilaza ispod vodospreme Ičići (370.000,00 - po ugovoru zaključenom s privatnim investitorima oni su uplatili manji dio sredstava, a u međuvremenu su zatražili da se početak odgodi do kraja 2020. godine, pa će se obveza prenijeti u Proračun za 2020. godinu

- izrada geodetskog projekta po lokac.dozvoli za dionicu 3. ceste (13.750,00 kn) - plaćanje će uslijediti nakon provedbe projekta u katastru (provedba čeka rješavanje drugih elaborata).

b) javne površine:

- radovi uređenja trga Volosko (ul. A.Štanger) u vrijednosti od 499.992,29 kn,

- popravak potpornog zida kod zgrade Bočarije u Poljanama (130.893,63 kn) – završetak ugovorenih radova iz 2018. godine uslijedio je u veljači 2019. godine.

- popravak potpornih zidova (173.384,69 kn) - pored sanacije brojnih oštećenja od olujnog juga krajem 2018. g, sanirani su zidovi u Mornarskoj ulici i Veprinačkom putu u Ičićima, te na Obali Frana Supila (propadanje kolnika).

- radovi na uređenju dječjih igrališta: rekonstrukcija igrališta Violica i izgradnja dječjeg igrališta Zagrad u Veprincu (499.966,39 kn)

- uređenje stubišta iz Pobri do Vage (od Puta Dukino do Nove ceste) u vrijednosti od 128.060,98 kn,

- obnova vrijednog drveća: obuhvaća dobavu sadnica vrijednog drveća i gmlja koje je zasađeno na više lokacija na području Grada (najveća stavka bilo je obnova šimšira u parku Angiolina).

d) pomorsko dobro:

Završeni projekti:

- postava ograde obalnog puta – sredstva su utrošena za sanaciju šteta od olujnog juga na više dionica od Ike do Voloskog (49.990,50 kn).

- uređenje i dohrana neuređenih plaža – u lipnju 2019. g. izvedeni su radovi dohrane na plaži Črnikovica, Miramar, Tomaševac, Lipovica, Ičići (prostor odbojke na pijesku) te plaže ispod fakulteta u Iki.

- sufinancirani su radovi Lučke uprave (300.000,00 kn) na sanaciji školjere i popravcima oštećenja u luci Volosko, te nastavak nasipavanja lukobrana Ika,

Započeti projekti koji će biti završeni u 2020. g:

- radovi na uređenju plaže Črnikovica započeli su krajem 2019. godine i biti će završeni do svibnja 2020. godine (osigurano 1.400.000,00 kn).

- nabava i postava lifta za osobe s invaliditetom na plaži Ičići - u 2019. g. ugovorena je nabava lifta, on je početkom 2020. isporučen i biti će montiran na plaži prije početka ovogodišnje sezone kupanja.

e) javna rasvjeta

Završeni projekt:

- interpolacije javne rasvjete (100.000,00 kn) - za zamjenu 12 stupova i 2 rasvjetna tijela na lokacijama Opatija: J. Glaxa 11, A.Mihića od kbr. 11 do 1 i Veprinački put iznad Ružmarina; Ičići: Ulica Bršljana 3 i Liburnijska 8, Veprinac: Balči 10 i Brituh (kod crkve). Započeti projekti koji će biti završeni u 2020. g:

- ugovorena je izrada izmjene i dopune projektnog zadatka za zamjenu rasvjetnih tijela postojeće javne rasvjete sa LED rasvjetom. U 2019. g. je plaćen dio troškova (16.875,00 kn), dok će ostalo biti završeno u prvoj polovini 2020. godine. **d) javni prijevoz** - sufinanciranje nabave autobusa iz namjenski povećane cijene vozne karte (491.404,97 kn). Radi se o prihodima od namjenskog povećanja cijene vozne karte koji se prenose Autotroleju u iznosu u kojem se i ostvari.

e) građevine i uređaji javne namjene: Završeni projekt:- sufinanciranje nabave ukopanih spremnika (139.202,46) dobavljeni set spremnika postavljen je uz tržnicu Opatija,- sufinanciranje nabave mobilnog reciklažnog dvorišta (169.600,00 kn) - sukladno obvezama iz Zakona o održivom

gospodarenju otpadom, Grad je u cijelosti financirao nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta koje će biti periodično postavljano po mjesnim odborima.- povrat komunalnog doprinosa iz ranijih godina (503.184,00) izvršen investitoru koji tijekom važenja građ.dozvole nije započeo s izgradnjom objekta i trajno je odustao od gradnje.

Započeti projekti koji će biti završeni u 2020. g:

- postava video nadzora za kontrolu odlaganja otpada - u 2019. g. su kamere postavljene

na 6 lokacija na kojima se nalaze poluukopani spremnici, radi sprječavanja nekontroliranog odlaganja otpada oko spremnika (28.536,25 kn), dok će na ostalom području biti postavljene u 2020. g.

- sufinanciranje nabave posuda za odvojeno prikupljanje otpada (18.223,65 kn od 38.000,00 kn) - utrošena sredstva odnose se na ugradnju sustava zaključavanja posuda za otpad (gravitacione brave), a koje troškove je preuzeo Grad Opatija. Neutrošena sredstva rezervirana su za sufinanciranje nabave posuda za otpad koja po ugovoru treba isporučiti Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (dio posuda isporučen je početkom 2020. godine, dok se razlika očekuje do kraja godine)

- sufinanciranje sanacije deponija Osojnica - sredstva nisu utrošena (150.000,00 kn) jer se plaćanje obveza po radovima sanacije koji su u tijeku očekuje u 2020. a monitoringa u kasnijim godinama (sanacija se provodi preko Općine Matulji i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti. Ukupna vrijednost radova sanacije i monitoringa iznosi 38.589.669,65 kn, a obveza sufinanciranja od strane Grada Opatije 2.319.200,15 kn. Obveze Grada planirane su u proračunu za 2020. g. i projekcijama za naredne godine.)

Započeti projekti čija realizacija ovisi o vanjskim faktorima:

- izrada glavnog i izvedbenog projekta reciklažnog dvorišta (50.000,00 kn) - sredstva su osigurana radi izrade projekta na lokaciji Tošina u skladu s UPU-om Opatija, no nakon sagledavanja prometnih i drugih problema koja ta lokacija stvara, odustalo se od ugovaranja iste, te će se kroz izmjene Prostornog plana nastojati pronaći adekvatnija lokacija.

Program gradnje vodnih građevina	Izgradnja cjelovitog sustava sanitarne kanalizacije spajanjem svih subjekata na sustav javne odvodnje radi postizanja optimalne čistoće mora i ekološki čistog okoliša -Vodoopskrba javnom vodovodnom mrežom na cijelom području Grada, te dovoljne količine vode tijekom čitave godine za sve korisnike	<ul style="list-style-type: none"> - visoki postotak realizacije projekata predviđenih Programom (min. 70%) - povećanje % pokrivenost naselja vodoopskrbom - Priključenje na sustav javne odvodnje min. 70% svih građevina kod kojih su ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti - Bolji rezultati čistoće mora tijekom cijele godine 	I / 2 / A; III / 7 / C; D	576.200	526.507	91
---	--	---	------------------------------	---------	---------	----

Od planiranih 576.200 kn za ulaganja u gradnju vodnih građevina, utrošeno je 526.507,40 kn. Utrošena sredstva odnose se na završetak financiranja iznicanja transportnog cjevovoda Opatija-Lovran na P.Kolovi (311.108,03 kn) i izgradnje mreže i cjevovoda u ul. A.Mihića iznad novog dječjeg vrtića P.Kolova (62.451,83), a koji radovi su završeni 2018. godine. Za sufinanciranje izgradnje kanalizacijskih priključaka utrošeno je 106.600,00 kn., dok je za poboljšanje vodokomunalne infrastrukture Liburnijske rivijere utrošeno 46.426,38 kn od planiranih 95.000,00 kn, a što se odnosi na sunfinanciranje izgradnje vodospreme Poklon koja je završena u siječnju 2019. godine (kamata za kredit za likvidnost).

Program Kapitalna ulaganja u imovinu	-ulaganja u postojeće ili izgradnja novih objekata, koji će osigurati bolje prostorne uvjete za kvalitetniji kulturni i turistički sadržaj, za podizanje standarda u predškolskom odgoju, obrazovanju, sportu i kulturi, za podizanje razine sigurnosti i zaštite od požara, za rješavanje pitanja prometa uključujući i promet u mirovanju, za podizanje kvalitete smještaja....	<ul style="list-style-type: none"> - izgradnja KTC-a- - izgradnja dječjeg vrtića -izgradnja garaža - sportski objekti, 	III / 7 / A; B, G, H	12.939.432	3.591.936	28
---	---	--	----------------------	------------	-----------	----

Nakon velikih kapitalnih ulaganja u imovinu (u 2017. g. izgrađen je Kulturni centar Drago Gervais, a u 2018. godini i novi dječji vrtić na Punta Kolovi), i u 2019. godini pristupilo se je realizaciji svih planiranih kapitalnih ulaganja: otkup nekretnina (489.900,00 od 547.000,00 kn) - nabava terena za dogradnju dječjeg Vrtića Veprinac (447.000 kn) i otkup zemljišta u sporu oko kč. 569 k.o. Oprič, sufinanciranje troškova preseljenja Komunalca (829.971,60 od 830.000,00 kn) - sukladno zaključenim ugovorima Grad sufinancira godišnje troškove otplate kredita za preseljenje Komunalca proporcionalno visini svog poslovnog udjela, rekonstrukcija zgrade doma u Veprincu - završena je treća faza rekonstrukcije 790.264,60 kn (međukatna konstrukcija, zidovi i instalaterski radovi), proširenje dječjeg vrtića u Veprincu - u 2019. godini financirani su troškovi geomehaničkih ispitivanja i izrada izvedbenog projekta, te troškovi priključka i snage el.energije, dok su radovi ugovoreni i započeli u ožujku 2020. godine, uređenje društvenog doma u Voloskom (Moho) - Interreg Hrvatska Slovenija (1.202.969,84 od 1.250.000,00 kn), ugovorena je izgradnja sportsko rekreacijskog centra Dobrec (planirano 500.000,00 kn) i radovi su započeli 1.03.2020. g. Radovi će se prekinuti.

Manje obveze podmirene su i po ranije završenim projektima: energetska obnova javnih zgrada - Dj.vrtić Volosko (4.992,50), legalizacije objekata (prema rješenjima o legalizaciji, 8.125,00 kn). Planirana sredstva za rješavanje stambenih potreba socijalno ugroženih osoba (860.932,00) odnose se na obveze dogovorene sa APN-om za otklanjanje nedostataka na zgradama u Matuljskoj cesti i biti će realizirane u 2020. godini

Program obnove fasada i krovova	Obnova pročelja i krovova zgrada uz suglasnost konzervatora radi poboljšanja vizualnog izgleda Grada	Broj obnovljenih pročelja i krovova zgrada kao i utrošena sredstva spomeničke rente.	II / 5 I / 1 / E	1.135.855	240.274	21
U 2019. godini utrošeno je 240.273,56 kn za radove sanacije zgrade Opatija, M.Tita 85 (ugovorene ranijih godina). Po natječaju za sufinanciranje obnove krovova i fasada provedenom 2019. godine, početkom 2020. godine pozvano je prvih 8 zgrada na pripremu dokumentacije za sufinanciranje radova, no nakon poremećaja izazvanih mjerama suzbijanja COVID-19 - kroz mjere konsolidiranja proračuna za 2020. godinu - obustavljeno je izvršavanje ovih obveza.						
Razvojni projekti Grada	realizirati projekte prijavljene na Urbanu aglomeraciju Rijeka usmjerene na razvoj grada	Obnova zapuštenih i postojećih dijelova ind., kulturne i turističke baštine i njihovo stavljanje u funkciji	III / 7 / B	447.000	0	0
		- Amerikanski vrtovi, rasadnik u Parku Angiolina, vila Angiolina, dekorativna rasvjeta parka Angiolina	III / 7 / G			
U 2019. godine nije bilo troškova po osnovu planiranih projekata obnove Amerikanskih vrtova i rasadnika Angiolina u Opatiji. Navedeni projekti dio su projekata Urbane aglomeracije Rijeka za čiju se realizaciju očekuju sredstva EU kroz mehanizme urbane aglomeracije.						
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE				2.779.150	1.075.951	39
Program korištenja fondova EU	Osigurati preduvjete za kandidiranje projekata za EU fondove	Osiguranje novčanih sredstava i konzultantskih usluga za kandidiranje projekata za EU fondove	III / 7 / B	678.450	532.191	78
Priprema dokumentacije za projekte uređenja Amerikanskih vrtova i Rasadnika Angiolina i za obnovu Vile Angiolina kandidirane na Urbana aglomeraciju Rijeka, koja su prijavljena na natječaje ITU - Revitalizacija brownfield lokacija Urbane aglomeracije Rijeka i „Povežimo se baštinom“.Na mjeru 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Lag natječaja prijavljen je projekt prenamjene poslovne građevine u sportsko-rekreacijski centar „Dobreć, te su odobrena bespovratna sredstva u u visini od 80% ukupnih sredstava.Provedena je priprema dokumentacije i prijava projekta „Uređenje i interpretacija povjesnog škvera u Iki“ na mjeru 2.2. „Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine i očuvanje identiteta“ iz Flag natječaja. Rezultati se očekuju u drugoj polovici 2020. godine.U okviru mjere 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu prijavljen je projekt dogradnje zgrade osnovne škole i dječjeg vrtića u Veprinc, te su odobrena sredstva u visini od 80% ukupnih sredstava.Provedena je priprema projekta Uređenja interpretacijskog centra Andrije Mohorovičića u prizemlju Doma Liburnija u Voloskom – Opatija (2.faza), te je projekt prijavljen na javni poziv Ministarstva turizma u okviru Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini. Odobrena su sredstva u iznosu od 480.000,00 kn.						

Razvojni projekti Grada	Izrada projektne dokumentacije za ključne investicije u društvenu i komunalnu infrastrukturu te izrada stručnih studija i provedba arhitektonskih natječaja	Izrada Plana razvoja pametnog i kreativnog okruženja, provedba arhitektonskog natječaja i izrada dokumentacije Trga Slatina, projektna dokumentacije za natkrivanje Ljetne pozornice, te studija prihvatnog potencijala Grada	III / 7 / A	524.900	206.122	39
U okviru programa realizirani su geodetski poslovi vezani za gradske projekte i ostale potrebe za geodetskim uslugama, te javno nadmetanje za izradu Studije potreba za dnevni boravak za starije osobe na području Grada Opatije i za izradu Studije modela razvitka stanogradnje za mlade na području Grada Opatije, kao i za ispitivanje geomehanike tla za potrebe izrade projektne dokumentacije stanogradnje u naselju Tošina.						
Izrada prostor.plan.dokum. i arhitekt. urbanističkih rješenja	održivi razvoj, optimalna alokacija resursa i briga za njihovo očuvanje	-Praćenje i prilagođavanje postojećih te donošenje novih prostornih planova -Stvaranje uvjeta za realizaciju kapitalnih projekata društvene infrastrukture	I / 1 / D III / 7 / A	1.498.300	298.888	20
Usvojena izmjena i dopuna UPU-a naselja Opatija prema amandmanima gradskog vijeća, te je u tijeku izrada Izvješća o stanju u prostoru. Izrađena projektna dokumentacija za uređenje druge faze interpretacijskog centra A. Mohorovičića u Voloskom, idejni projekt za cestu od Amerikanskih vrtova iz pravca ul.A.Mihića, dovršena projektna dokumentacija za uređenje rasadnika u Parku Angiolina, izmjene i dopune glavnog projekta za uređenje plaže Črnikovica, projektna dokumentacija za uređenje trga u Iki, elaborat zaštite okoliša za plažu Črnikovica, idejno rješenje realizacije projekta Opatija park 2020, idejni projekt za cestu Kolavići-Slavići i dr.						
Program energetske učinkovitosti	Poticati obnovljive izvore energije i energetske učinkovitost kroz poticaje, i sustavnu obnovu javnih zgrada i javne rasvjete	Energetska obnova stambenih zgrada Izrada certifikata za sve javne zgrade i javnu rasvjetu Smanjenje utroška energije u javnim zgradama za 10%, u javnoj rasvjeti 20%	I / 1 / D	77.500	38.750	50
Realiziran je projekt energetske obnove zgrade DV Volosko prijavljen na Natječaj 4c1.3. Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Ministarstva graditeljstva, koji obuhvaća radove energetske obnove, stručni nadzor, promidžbu i vidljivost projekta, izradu energetskog certifikata nakon obnove, stručnu podršku partnera te upravljanje projektom i administraciju. Kroz ISGE sustav na godišnjoj razini prati se potrošnja energenata u javnim zgradama u vlasništvu Grada. Izrađen je glavni elektrotehnički projekt rekonstrukcije energetske obnove javne rasvjete na trgu u Iki.						
SVEUKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI				43.310.993	22.943.529	53

Privitak i sastavni dio ovog Plana je tablica sa popisom razvojnih programa, projekata i aktivnosti, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna, sa visinom planiranih sredstava po izvorima, raspoređenih po godinama.

Opatija, 30.travnja 2020.

GRADONAČELNIK
Ivo Dujmić ing v.r

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019. GODINU

Aktivnost/ Projekt	OPIS	PLAN 2019.	IZVRŠENJE 2019.	INDEKS
UKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI		43.310.993	22.943.529	53
Razdjel 1 PROGRA M 1014	URED GRADA PROGRAM KORIŠTENJA SRED.FONDOVA EU I DRUGIH FONDOVA	2.018.830	1.984.518	98
K101408	INTERREG SLOVENIJA - HRVATSKA/RIVIERA4SEASONS2	968.765	967.377	100
K101414	INTERREG ITALIA-HRVATSKA/ZERO WASTE BLUE	576.315	576.276	100
PROGRA M 1015	RAZVOJNI PROJEKTI GRADA	473.750	440.866	93
K101501	SUFIN.TROŠK.VODENJA POSTUPKA NOVE IZMJERE	200.000	191.741	96
K101502	GEODETSKI POSLOVI UZ NOVU KATASTARSKU IZMJERU	250.000	236.000	94
K101503	IZRADA CERTIFIKATA ZA ZGRADE U VL.GRADA OPATIJE	23.750	13.125	55
Razdjel 2 PROGRA M 2080	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	10.521.370	10.460.430	99
PROGRA M 2080	OTPLATE KREDITA	8.785.600	8.734.965	99
K208002	VODOOPSKRBA I KANALIZACIJA (BUZDONKA)	3.140.800	3.111.265	99
K208003	IZGRADNJA DOMA UMJETNOSTI	3.244.800	3.223.700	99
K208005	IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE	2.400.000	2.400.000	100
PROGRA M 2090	POTICANJE PODUZETNIŠTVA	1.735.770	1.725.465	99
A209002	OSTALE MJERE ZA POTICANJE PODUZETNIKA	1.400.000	1.399.815	100
T209006	START UP INKUBATOR ZA KREATIVNI TURIZAM	335.770	325.650	97
Razdjel 3 PROGRA M 3010	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA	27.991.643	9.422.631	34
PROGRA M 3010	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	12.893.156	5.063.914	39
K301020	SUFINANCIRANJE RADOVA NA LUČKOM PODR. UZ INV. LUČKE UPRAVE	300.000	300.000	100
K301021	OGRADA OBALNOG PUTA	50.000	49.991	100
K301023	UREĐENJE PLAŽE ČRNIKOVICA	1.400.000	4.500	0
K301046	UREĐENJE TRGA VOLOSKO (UL. A. ŠTANGERA)	500.000	499.992	100
K301052	INTERPOLACIJA STUPOVA JAVNE RASVJETE SUFINANCIRANJE NABAVKE AUTOBUSA UZ NAMJ.POV.CIJENE PUTNE KARTE	100.000	100.000	100
K301092	PUTNE KARTE	670.000	491.405	73
K301028	EVIDENTIRANJE, URIS I UPIS KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	284.793	27.600	10
K301038	IZRADA GEOD.PROJ.PO LOK.DOZV.ZA DIONICE 3.CESTE	13.750	0	0
K301054	UREĐENJE I DOHRANA NEUREĐENIH PLAŽA	150.000	149.989	100
K301094	POVRAT KOMUNALNOG DOPRINOSA IZ RANIJIH GODINA	503.184	503.184	100
K301060	SUFINANCIRANJE SANACIJE DEPONIA OSOJNICA	150.000	0	0
K301061	PRIPR. AKT.NA IZG.TREĆE CESTE-N.ROTOR-MAT.CESTA	1.587.993	168.387	11
K301066	POPRAVAK POTP.ZIDOVA	344.000	173.385	50
K301071	OBNOVA VRIJEDNOG DRVEĆA	50.000	50.000	100
K301076	SUFINANC.NAB.POSUDA ZA ODVOJ.PRIKUPLJ.OTPADA FINANCIRANJE IZGRADNJE PROMETNICA PO ZAHTJEVU INVESTITORA	38.000	18.224	48
K301088	INVESTITORA	1.480.811	0	0
K301107	POPRAVAK POTPORNH ZIDOVA I UREĐENJE OBALNE ŠETNICE	850.000	716.243	84
K301109	REKONSTRUKCIJA UL. PUT ZA PLAHUTI	1.800.000	0	0
K301125	REKONSTRUKCIJA DJEČJIH IGRALIŠTA	500.000	499.966	100
K301127	SANAC.POT.ZIDA KOD ZGR.BOČARIJE U POLJANAMA	131.000	130.894	100
K301128	SUF.NAB.MOBIL.RECIKLAŽNOG DVORIŠTA IZGR.ODVOJKA CESTE U IKI OD OD UL.V.C.EMINA DO CS VRH IKE (PC ZUBAK)	170.000	169.600	100
K301134	PC ZUBAK)	423.625	419.414	99
K301138	INTERPOLACIJA PARK.MJESTA U UL.A. MIHIĆA	225.000	223.672	99
K301139	INTERPOLACIJA PARK.MJESTA U UL.E.BOŠNJAKA	55.000	54.794	100
K301140	UREĐENJE STUBIŠTA OD PUT DUKINO DO N.CESTE	200.000	128.061	64
K301141	IZR.PROJEKTA LED RASVJETE I JAVNA RASVJETA	96.000	16.875	18
K301142	ID.GL I IZV.PROJEKT RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	50.000	0	0
K301148	POSTAVA VIDEO NADZORA ZA KONT.ODLAGANJA OTPADA	60.000	28.536	48
K301147	SUFIN.NABAVE UKOPANIH SPREMNIKA	140.000	139.202	99
K301149	NABAVA I POSTAVA LIFTA ZA OSOBE S INVALID. NA PLAŽI IČIĆI	200.000	0	0
K301157	IZGRADNJA KOLNO-PJEŠ.PRILAZA ISPOD VODOSP.IČIĆI	370.000	0	0

PROGRA M 3020	PROGRAM GRADNJE VODNIH GRADEVINA	576.200	526.507	91
K302014	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE KANALIZAC.PRIKLJUČAKA	106.600	106.521	100
K302026	SUF.IZGR.KANAL.MREŽE I CJEVOV. U UL. A. MIHIĆA	63.400	62.452	99
K302027	IZMICANJE TRANSPORTNOG CJEV.OPATIJA-LOVRAN	311.200	311.108	100
K302028	POBOLJŠ.VODOKOMUNALNE INFRASTR. LIBURNIJSKE RIVIJERE	95.000	46.426	49
PROGRA M 3060	KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU	12.939.432	3.591.936	28
K306001	OTKUP NEKRETNINA	547.000	489.900	90
K306002	TROŠKOVI PRESELJENJA KOMUNALCA	830.000	828.972	100
K306003	LEGALIZACIJA OBJEKATA	89.000	8.125	9
K306008	RJEŠAVANJE STAMB.POTREBA SOCIJALNO UGROŽENIH OSOBA	860.932	0	0
K306020	ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA	25.000	4.993	20
K306030	REKONSTRUKCIJA ZGRADE DOMA U VEPRINCU	827.500	790.265	96
K306034	PROŠIRENJE DJEČJEG VRTIČA U VEPRINCU	8.010.000	266.713	3
K306035	UREĐENJE DRUŠTV. DOMA U VOLOSKOM-MOHO(INTERREG HRV.-SLOVENIJA	1.250.000	1.202.970	96
K306037	SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR DOBREĆ	500.000	0	0
PROGRA M 3061	RAZVOJNI PROJEKTI GRADA - URBANA AGLOMERACIJA	447.000	0	0
K306101	AMERIKANSKI VRTOVI I RASADNIK ANGIOLINA U OPATIJI	447.000	0	0
PROGRA M 3071	PROGRAM OBNOVE FASADA I KROVOVA	1.135.855	240.274	21
K307101	OBNOVA FASADA I KROVOVA	1.135.855	240.274	21
Razdjel 4	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.779.150	1.075.951	39
PROGRA M 1014	PROGRAM KORIŠTENJA SRED.FONDOVA EU I DRUGIH FONDOVA	678.450	532.191	78
K101405	PRIPREMA APLIKACIJE I DOKUMENTACIJE ZA STRUKT.FONDOVE EU	371.000	306.016	82
K101413	INTEGRIRANI PROJEKT REVITALIZACIJE KULTURNE BAŠTINE	307.450	226.175	74
PROGRA M 4010	RAZVOJNI PROJEKTI GRADA	524.900	206.122	39
K401013	OSTALI GEODETSKI POSLOVI	274.900	206.122	75
K401018	PROJEKT STANOGRADNJE NA TOŠINI-IZR.STUDIJE I ID.PROJEKTA	200.000	0	0
K401019	STUDIJA POTREBA I IDEJNI PROJEKT-DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE	50.000	0	0
PROGRA M 4020	PROST.PLAN.DOKUM. I ARH.URB.RJEŠENJA	1.498.300	298.888	20
K402015	IZRADA STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU PLANOVA	80.000	64.000	80
K402020	GIS I OSTALI POMOĆNI POSLOVI	30.000	21.763	73
K402026	IZMJENE I DOPUNE UPU OPATIJA	51.250	44.250	86
K402033	IZR.IDEJ.PROJ.DEKORATIVNE RASVJ.PARKA ANGIOLINA	102.500	0	0
K402036	GL. I IZV.PROJ.CESTE I PARK.IZNAD GROBLJA OPATIJA	22.500	0	0
K402040	ID.GL. I IZV.PROJ.CESTE IZNAD AMERI.VRTOVA U PRAVCU A. MIHIĆA	192.500	43.750	23
K402041	GEODETSKI POSLOVI ZA IZGR.KOM.INFRASTRUKTURE	44.700	10.250	23
K402043	IDEJNI, GLAVNI I IZV.PROJEKT ZA NOGOMETNO IGRAL.	200.000	0	0
K402045	KONZERVATORSKA PODLOGA NASELJA OPATIJA	100.000	0	0
K402051	IDEJNI PROJ.DRUŠTVENOG DOMA I BOČARIJE OPRIC	4.000	3.750	94
K402052	PROJEKT SANACIJE BOČARIJE OPATIJA	70.000	0	0
K402055	GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT CESTE KOLAVIĆI-SLAVIĆI	97.500	0	0
K402056	KONZERVATORSKE I DRUGE STRUČNE PODLOGE	27.700	27.625	100
K402058	PLAN URBANE OPREME	65.000	0	0
K402061	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA ZA VATROGASNI PRISTUP VRH IKE	106.250	0	0
K402066	IZRADA PPUG OPATIJA	200.000	0	0
K402071	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA ZA DOM LIBURNIJA	104.400	83.500	80
PROGRA M 4030	PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	77.500	38.750	50
K403003	PROGRAM VOĐENJA ENERG.UČINKOVITOSTI	20.000	20.000	100
K403007	PROVEDBA SEAP-A MJERA ENERGETSKE OBNOVE	57.500	18.750	33

